

अनुसूची- ३




(दफा १२ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित)

योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि गरिएको अन्तिम अनुगमन रिपोर्ट

मिति: २०८०।११।०६

१. योजनाको नाम: प्रशासकिय भवन प्रवेश गेट तथा सडक स्तरोन्नती
२. योजना निर्माणस्थल: सिस्ने ५
३. योजना निर्माण शुरु मिति: २०८०।०९।१८
४. योजना सम्पन्न हुने अनुमानीत मिति: २०८१।०२।१५
५. सम्झौता रकम रु १०३६९६०। हालसम्मको भुक्तानी रकम छैन
६. योजना कार्यान्वयन तोकिएको गुणस्तर, लागत र समय अनुरूप सम्पन्न भएको।
७. उपभोक्ताहरुको लागत सहभागिता छैन (एम / यस, के बि के सी कनस्ट्रक्सन प्रा ली मार्फत काम भएको
८. डिजाइन वा लागतमा परिवर्तन नभएको
९. योजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने अवस्था:
पालिकाका सबै संरचनाको संरक्षण
१०. कार्यान्वयन गर्ने निकायको आधिकारिक प्रतिनिधिको धारणा सिफारीस भै आयको।
११. संलग्न प्राविधिकको धारणा र प्रतिबद्धता बिल प्रमानित गरी सहीछाप भै आयको।
१२. समिति/अनुगमनकर्ताको टिप्पणी, सुझाव र निर्देशनः
डिजाइन स्टमेट अनुसार दक्ष कामदारको प्रयोग गरी ढुङ्गा सोलिड, pcc, मेसीनरी वाल सबै काम राम्रो बनेको छ।
यसको मर्मत सम्भार कम्तीमा एक बर्ष गर्न पर्ने छ।

अनुगमन गर्ने पदाधिकारीहरु

क. नाम: गोपाल रेउले	पद: उपाध्यक्ष सयोजक अनुगमन समिती	दस्तखत: 
ख. नाम: रेवतबहादुर बुढाथोकी	पद: प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत	दस्तखत: 
ग. नाम: करण खडका	पद: इन्जीनियर	दस्तखत: 
घ. नाम:	पद:	दस्तखत:
ड. नाम:	पद:	दस्तखत:




योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि गरिएको अन्तिम अनुगमन रिपोर्ट

मिति: २०८०।०८।२१

१. योजनाको नाम: सडक मर्मत संभार
२. योजना निर्माणस्थल: सिस्ने गाउँपालिका ४ ५ र ६ का वडाहरू
३. योजना निर्माण शुरू मिति: २०८०।०६।२३
४. योजना सम्पन्न भएको मिति: २०८०।०७।३०
५. सम्झौता रकम रु ५५११६० हालसम्मको भुक्तानी रु छैन
६. योजना कार्यान्वयन तोकिएको गुणस्तर, लागत र समय अनुरूप सम्पन्न भयो।
७. उपभोक्ताहरूको लागत सहभागिता छैन काम दिव्यांशी सेवा प्राली सिस्ने ५ रुकसम पुर्ब ले गरेको
८. डिजाइन वा लागतमा परिवर्तन नभएको
९. योजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने अवस्था:
बर्षादको समयमा पहिरो गइ यातायात तथा मानव जिवन आवतजावत कठीन भयोले यस कार्यबाट जनजिवन तथा यातायात सुबिधा उपलब्ध हुने।
१०. सार्वजनिक सुनुवाई तथा सार्वजनिक परीक्षण गरेको
११. कार्यान्वयन गर्ने निकायको आधिकारिक प्रतिनिधिको धारणा सिफारीस भै आयको।
१२. संलग्न प्राविधिकको धारणा र प्रतिबद्धता बिल प्रमानित गरी सहीछाप भै आयको।
१३. समिति/अनुगमनकर्ताको टिप्पणी, सुझाव र निर्देशनः
स्टमेट अनुसार गुणस्तरीय काम भयो देखिन्छ सोही अनुरूप बिल भरपाइ तथा प्राविधिकको मुल्यङ्कन अनुसार टिप्पणी भइ आयकोले सोही अनुरूप गरीदिनहुन।

अनुगमन गर्ने पदाधिकारीहरू

क. नाम: गोपाल रेउले	पद: उपाध्यक्ष अनुगमन समिती संयोजक	दस्तखत: 
ख. नाम: कर्ण के सी	पद: इन्जीनियर	दस्तखत: ..
ग. नाम: अरुन कुमार ओली	पद: अधिकृत	दस्तखत: 
घ. नाम:	पद:	दस्तखत:
ङ. नाम:	पद:	दस्तखत:



अनुसूची- ३

(दफा १२ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित)

योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि गरिएको अन्तिम अनुगमन रिपोर्ट

मिति: २०८०।०८।२१

१. योजनाको नाम: सडक मर्मत संभार
२. योजना निर्माणस्थल: सिस्ने गाउँ पालिका ३ ७ र ८ का वडाहरू
३. योजना निर्माण शुरू मिति: २०८०।०६।२२
४. योजना सम्पन्न भएको मिति: २०८०।०७।३०
५. सम्झौता रकम रु ८९२२७२ हालसम्मको भुक्तानी रु छैन
६. योजना कार्यान्वयन तोकिएको गुणस्तर, लागत र समय अनुरूप सम्पन्न भएको।
७. उपभोक्ताहरूको लागत सहभागिता छैन
८. डिजाइन वा लागतमा परिवर्तन नभएको
९. योजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने अवस्था:
वर्षादको समयमा पहिरो गइ यातायात तथा मानव जिवन आवतजावत कठिन भएकाले यस कार्यबाट जनजिवन तथा यातायात सुबिधा उपलब्ध हुने।
१०. सार्वजनिक सुनुवाई तथा सार्वजनिक परीक्षण गरेको
११. कार्यान्वयन गर्ने निकायको आधिकारिक प्रतिनिधिको धारणा सिफारीस भै आयको।
१३. संलग्न प्राविधिकको धारणा र प्रतिबद्धता बिल प्रमानित गरी सहीछाप भै आयको।
१४. समिति/अनुगमनकर्ताको टिप्पणी, सुझाव र निर्देशनः
स्टमेट अनुसार गुणस्तरीय काम भएको देखिन्छ सोही अनुरूप बिल भरपाइ तथा प्राविधिकको मुल्यङ्कन अनुसार टिप्पणी भइ आयकोले सोही अनुरूप गरीदिनुहुन।

अनुगमन गर्ने पदाधिकारीहरू

क. नाम: गोपाल रेउले

पद: उपाध्यक्ष अनुगमन समिती संयोजक

दस्तखत:

ख. नाम: कर्ण के सी

पद: इन्जीनियर

दस्तखत:

ग. नाम: अरुन कुमार ओली

पद: अधिकृत

दस्तखत:

घ. नाम:

पद:

दस्तखत:

ड. नाम:

पद:

दस्तखत:

